

治水神社玉垣改築実行委員会事業報告

開催日等	場所	内容
平成30年 2月20日	治水神社社務所	第1回玉垣改築実行委員会(設立総会) ・設立趣旨の承認 ・規約の承認 ・役員を選出(委員長、副委員長、監事) ・事業計画及び予算案の承認
3月末	—	ホームページ掲載
4月8日	海津市・近隣市町	「奉賛金のお願い」チラシの配布(新聞折り込み)
8月11日	海津市・近隣市町	「奉賛金のお願い」チラシの配布(新聞折り込み)
9月3日	治水神社社務所	第2回玉垣改築実行委員会 ・奉賛金の経過報告(17,201,000円 8月31日時点) ・施工業者の審査及び選定 (複数の見積、施工方法等を全委員で審査し、1社を選定)
10月12日	治水神社社務所	役員(委員長、副委員長)打ち合わせ ・施工内容及び工程を協議
11月14日	治水神社社務所	第3回玉垣改築実行委員会 ・奉賛金の経過報告について(20,756,000円 10月31日時点) ・最終施工案の決定及び契約締結の承認 ・玉垣刻銘の仕様及び芳名板の仕様を協議(継続審議)
12月3日	治水神社社務所	施工業者との契約締結
12月17日	治水神社社務所	第4回玉垣改築実行委員会 ・奉賛金の経過報告(23,959,000円 12月15日時点) ・契約締結の報告 ・玉垣刻銘の仕様及び芳名板の仕様の決定
平成31年 1月15日	治水神社拝殿	工事安全祈願祭
3月4日	治水神社社務所	玉垣配置の抽選会 (委員長、副委員長によるくじ引きにて配置を決定)
3月28日	治水神社社務所	第5回玉垣改築実行委員会 ・奉賛金の経過報告(26,221,000円 3月20日時点) ・工事の進捗状況報告 ・奉告祭及び記念品の内容を決定
4月23日	治水神社玉垣内	工事完成検査
4月24日	治水神社拝殿	玉垣事業完成奉告祭(竣工式)
4月～5月	—	御礼状・記念品の配布
4月～ 令和2年1月	治水神社札所	奉賛の継続受付
3月7日	治水神社社務所	会計決算監査(委員長、監事)
3月14日	治水神社社務所	第6回玉垣改築実行委員会(解散総会) ・奉賛金の決算報告(27,586,000円 2月1日時点) ・事業報告の承認 ・補正予算及び決算報告の承認 ・実行委員会解散の承認

治水神社玉垣改築実行委員会決算報告

収入

(単位:円)

項目	当初予算額	補正予算額	最終予算額	収入済額	予算との比較	内容
寄付金	25,000,000	1,000,000	26,000,000	27,586,000	1,586,000	団体(企業等)・個人寄付金
負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	準備資金(治水神社)
諸収入	0	0	0	0	0	預金利子等
収入合計	26,000,000	1,000,000	27,000,000	28,586,000	1,586,000	

支出

(単位:円)

項目	当初予算額	補正予算額	最終予算額	支出済額	予算との比較	内容
事務費	500,000	100,000	600,000	577,718	-22,282	郵便、チラシ、広告、消耗品
事業費	25,500,000	900,000	26,400,000	26,154,540	-245,460	玉垣改築工事、芳名板、記念品
歳出合計	26,000,000	1,000,000	27,000,000	26,732,258	-267,742	

【決算額】

(収入)28,586,000円-(支出)26,732,258円=(残高)1,853,742円

決算残高1,853,742円については、規約第15条により実行委員会の解散に伴い、治水神社に帰属するものとします。

令和2年 3月 7日

実行委員長

署名
印

【監査報告】

治水神社玉垣改築実行委員会の収支決算に関する帳簿等の関係書類を令和2年3月7日に監査した結果、収支共に正確であり、内容も適正なものと認めたので、ここに報告します。

令和2年 3月 7日

監事

署名
印

監事

署名
印

※原本には実行委員長及び監事の署名・押印がありますが、個人情報保護のため非表示としております。